

Инвестор:
 Заказчик: ООО "УО Королева 31А"
 Подрядчик: ИП Поливанный О.В.
 Объект: мкр.Королева д.6 кв.38,168; д.11 кв.168

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	номер	53
Договор подряда (контракт)	дата	08 06 2026
Вид операции		

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	19.06.2026

Отчетный период	
с	по
08.06.2026	19.06.2026

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		69 333,33	69 333,33	69 333,33
	Ремонт межпанельных стыков				
	в ценах 2001 г		4 724,62	4 724,62	4 724,62
	в текущих ценах		69 333,33	69 333,33	69 333,33

Итого, руб. 69 333,33

Налог на добавленную стоимость 5%, руб. 3 466,67

Всего с учетом налогов, руб. 72 800,00

Заказчик (генподрядчик)

Зиновьев Н. В.

М П

Подрядчик (субподрядчик)

Поливанный О. В.

М П

Поливанный
Олег
Валентинович

		Код
Инвестор	ООО"УО Королева 31А", Белгородская область, г.Старый Оскол, м-н Королева д.31А	то ОКПО
Заказчик (Генподрядчик)	ООО"УО Королева 31А", Белгородская область, г.Старый Оскол, м-н Королева д.31А (организация, адрес, телефон, факс)	то ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик)	ИП Поливанный Олег Валентинович, Белгородская область, г.Старый Оскол, м-н Дубрава квартал 2 д.2А, кв. 11 тел. 8-904-537-10-24 (организация, адрес, телефон, факс)	то ОКПО
Стройка	Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. Королева д.6 кв.38,168; д.11 кв. 168 (наименование, адрес)	
Объект	Ремонт межпанельных стыков с разбором по адресу: Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. Королева д.6 кв.38,168; д.11 кв. 168 (наименование)	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер 53 дата 08 06 2026
	Вид операции	

АКТ	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	19.06.2026	08.06.2026	19.06.2026

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 72 800,00 руб.

Номер по поряд-ку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ		
			количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	м-н Королева д. 6 кв. 38	м.п.	21	1 400,00	29 400,00
2	м-н Королева д. 6 кв. 16850	м.п.	6,4	1 400,00	8 960,00
3	м-н Королева д. 11 кв. 168	м.п.	24,6	1 400,00	34 440,00
	ВСЕГО:		52		72 800,00
	в т.ч. НДС 5%				3 466,67

ЗАКАЗЧИК:  Зиновьев Н.В.

ПОДРЯДЧИК:  Поливанный О.В.



АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №1

вскрытие стыков стеновых панелей с удалением пришедшего в негодность заполнителя
(наименование работ)
выполненных в ООО «УО Королева 31А», г.Старый Оскол, мкр.Королева д.6 кв.38,168; д.11 кв.168
(наименование и место расположения объекта)

" " 2026 г.

Комиссия в составе:
представителя подрядной организации Поливанный Олег Валентинович

директор ИП Поливанный
(фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надзора заказчика инженер ООО «УО Королева 31А»
(фамилия, инициалы, должность)

провела осмотр выполненных ИП Поливанный
(наименование подрядной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1.К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
вскрытие стыков стеновых панелей с удалением пришедшего в негодность
заполнителя 52 м.п.

(наименование скрытых работ)

2.Работы выполнены по проектно-сметной документации дефектной ведомости

3. При выполнении работ применены материалы: _____

4.При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации отсутствуют

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) герметизация стыков

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной организации _____

Представитель технадзора заказчика _____



Поливанный О.В.

Батычева И.

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №2

установка шнура «Вилатерм»
(наименование работ)
выполненных в ООО «УО Королева 31А», г.Старый, мкр.Королева д.6 кв.38,168; д.11 кв.168

2026г

Комиссия в составе:
представителя подрядной организации Поливанный Олег Валентинович

директор ИП Поливанный
(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика
инженер ООО «УО Королева 31А»
(фамилия, инициалы, должность)

провела осмотр выполненных ИП Поливанный
(наименование подрядной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
установка шнура вилатерм 52 м.п.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
дефектной ведомости

3. При выполнении работ применены материалы:
Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации отсутствуют

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) пропенивание
(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной организации

Представитель технадзора заказчика



Поливанный О.В.

Батыева Г.К.



АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №3

Пропенивание стыка
(наименование работ)
выполненных в ООО «УО Королева 31А», г.Старый Оскол мкр.Королева д.6 кв.38,168; д.11 кв.168
" " 2026 г.

Комиссия в составе:
представителя подрядной организации Поливанный Олег Валентинович

директор ИП Поливанный
(фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надзора заказчика
инженер ООО «УО Королева 31А»
(фамилия, инициалы, должность)

провела осмотр выполненных ИП Поливанный
(наименование подрядной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1.К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _____
пропенивание стыка 52 м.п.

(наименование скрытых работ)

2.Работы выполнены по проектно-сметной документации _____
дефектной ведомости

3. При выполнении работ применены материалы: _____

Пена монтажная

4.При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации отсутствуют

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) заполнение стыков мастикой
(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной организации _____ Поливанный О.В./

Представитель технадзора заказчика _____ Батышева Г.Н.



Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ремонт межпанельных стыков														
1	1	ТЕРр53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждения мастик или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	0,52	1	0,52							
			1 ОТ					659,92			343,16	49,95		
			2 ЭМ					16,44			8,55			
			4 М					2 924,34			1 520,66			
			3Т	чел.-ч	64,32		33,4464	3 600,70			1 872,37			
			Итого по расценке								343,16	17 140,84		
			ФОТ	%	92		92				315,71	15 769,57		
			Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				178,44	8 913,24		
			Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)					2 366,52			2 366,52			
			Всего по позиции	Т	-0,0003952	1	-0,0003952	35 585,76			-14,06			
2	1.1	ТСЦ-101-1749	Латекс СК-65; ГП (Стены (ремонтно-строительные))								-14,06			
			Всего по позиции								-1 061,93			
3	1.2	ТСЦ-101-1975	Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм (Стены (ремонтно-строительные))	100 м	-0,5252	1	-0,5252	2 021,95			-1 061,93			
			Всего по позиции	М	53	1	53	4,12			218,36			
4	1.3	ТСЦ-101-4259	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм (Материалы для строительных работ)											
			Всего по позиции								218,36			
5	2	ТЕРр53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25 до 130мм	100 м восстановленной герметизации стыков	0,52	1	0,52							
			ПС=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									25 662,31		
			1 ОТ					98,80	10		513,76	49,95		
			2 ЭМ					1,62	10		8,42			
			4 М					293,94	10		1 528,49			
			3Т	чел.-ч	9,63	10	50,076	394,36			2 050,67			
			Итого по расценке								513,76	25 662,31		
			ФОТ	%	92		92				472,66	23 609,33		
			Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				267,16	13 344,40		
			Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)											

Страница 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2.1	ТССЦ-101-1749	Латекс СКС-65: ГП (Стены (ремонтно-строительные))	т	-0,0013	1	-0,0013	35 585,76		2 790,49		
			Всего по позиции							-46,26		
7	4	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл (Материалы для строительных работ)	шт.	10	1	10	47,15		471,50		
			Всего по позиции							471,50		
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							3 490,65		81 115,95
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							856,92		42 803,15
			Эксплуатация машин							16,97		238,94
			Материалы							2 616,76		38 073,86
			Строительные работы							4 724,62		142 752,49
			в том числе:									
			оплата труда							856,92		42 803,15
			эксплуатация машин и механизмов							16,97	14,08	238,94
			материалы							2 616,76	14,55	38 073,86
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
			Всего ФОТ (справочно)							788,37		39 378,90
			Всего накладные расходы (справочно)							445,60		22 257,64
			Всего сметная прибыль (справочно)							856,92		42 803,15
			индекс договорной цены 0,4856892									
			НДС 5%							788,37		39 378,90
			ВСЕГО по акту							445,60		22 257,64
			справочно:									69 333,33
			Затраты труда рабочих							4 724,62		3 486,67
												72 800,00

Сдан: Директор ИП Поливанный О.В.

Принят: Генеральный директор ООО "УО Королева 31 А"

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]